

## **Záznam usnesení z jednání Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů konaného dne 27. března 2019 v Úřadu vlády ČR, Praha.**

### 1. Dlouhodobá analýza rozvoje ES ČR, optimalizace jednotkových výkonů NJZ

SVVNJZ bere na vědomí informace o důvodech pro dlouhodobé analýzy rozvoje ES ČR a optimalizaci jednotkových výkonů NJZ.

SVVNJZ ukládá:

1. 1 V rámci upřesnění SEK formulovat jednoznačné a konkrétní odpovědi na následující základní otázky:

- stav energetické bilance v dotčených, převážně průmyslových regionech ČR po předpokládaném odstavení uhelných bloků a EDU a jejich funkčnost v krizových stavech,
- optimalizace jednotkového výkonu bloků NJZ v dlouhodobém výhledu v kombinaci s uvažováním principu elektroenergetické nezávislosti ČR,
- prezentace předpokladu skutečného, nikoliv deklarovaného vývoje elektroenergetiky v okolních zemích,
- kvantifikace rizik evropského vývoje elektroenergetiky při předpokladu uplatnění ochrany „národních zájmů“ v sousedních státech a rozhodujících státech EU.

Z : MPO, S: VZ

T: nejpozději do 30.11.2019 předložit konkrétní odpovědi na zadané dotazy. Na příštím jednání SVVNJZ informovat o stavu prací.

### 2. Podmínky lokalit ETE a EDU

SVVNJZ bere na vědomí závěry analýzy výkonových variant a posouzení dopadů realizace různých technologií v lokalitách ETE a EDU.

SVVNJZ ukládá:

2.1 Soustředit maximální kapacity a potřebné zdroje na přípravu realizace NJZ v lokalitě EDU a to prioritně o výkonu do 1200 MW s možností rozšíření na 2400 MW.

2.2 Činnosti v lokalitě ETE řídit takovým způsobem, aby byla udržována možnost rychlé aktivace v případě potřeby.

Z: VZ, S: MPO, MMR, MF

T: 12/2019

### 3. Harmonogram přípravy výstavby NJZ EDU

SVVNJZ ukládá:

3.1 Předložit informaci o plnění harmonogramu a řešení činností na kritické cestě

Z: VZ

T: příští jednání SVVNJZ

### 4. Investorský model a financování NJZ

SVVNJZ bere na vědomí závěry analýzy investorských modelů a způsobu financování NJZ.

SVVNJZ ukládá:

4.1 Zajistit kvalifikované právní a finančně ekonomické poradenství pro přípravu smlouvy a následná jednání v EK.

Z: MPO a MF, S: VZ

T: neprodleně

Pozn: VZ zajistí seminář, pro členy SVVNJZ kteří projeví zájem, na téma varianty investorských modelů, jejich hodnocení a souvisejících plných nákladů.

### 5. Způsob obchodního zajištění výstavby NJZ

SVVNJZ bere na vědomí informace o dosavadním postupu řešení ve věci způsobu obchodního zajištění výstavby NJZ (výběr dodavatele). SVVNJZ ukládá:

5.1 Na základě zpracovaných podkladů a činnosti 4. pracovní skupiny SVJE navrhnout a zajistit další postup.

Z: MMR, S: VZ, MV, MPO, investor ČEZ

T: 6/2019

#### 6. Dodavatelský model NJZ

SVVNJZ bere na vědomí informace o možných dodavatelských modelech výstavby NJZ.

SVVNJZ ukládá:

6. 1 Informovat o postupu analýzy dodavatelského modelu v rámci expertního týmu.

Z: VZ

T: 12/2019

#### 7. Jednání s orgány EK

SVVNJZ bere na vědomí informace o nutnosti zahájení jednání s Evropskou komisí ve věci veřejné podpory a způsobu výběru dodavatele.

SVVNJZ ukládá:

7.1 Zajistit celkovou přípravu, koordinaci na straně ČR a zahájit jednání s příslušnými DG EK ve věci veřejné podpory v rámci pre-notifikace, s následnou notifikací.

Z: MPO, S: VZ, ÚOHS, MF, MZV (stálé zastoupení ČR při EU), ÚV ČR, investor ČEZ.

7.2 V návaznosti na analýzy 4. pracovní skupiny a další výstupy od MV a MMR eventuálně zahájit komunikaci s EK ve věci bezpečnostní výjimky a podat zprávu o vývoji jednání na příští jednání SVVNJZ.

Z: MMR, S: VZ, MV, MPO a investor ČEZ

7.3 K přípravě podkladů, nezbytných ekonomických analýz a jednání zajistit externí právní a ekonomickou podporu.

Z: MPO a MF, S: VZ

T: 10/2019

7.4 Celkovým řízením jednání s Evropskou komisí je pověřen VZ (Vedení centrální společné databáze informací, řízení jednotné strategie a jednotné argumentace vůči EK využívaná příslušnými ministerstvy a úřady oprávněnými jednat v příslušné věci).

#### 8. Opatření k vyvedení výkonu z NJZ, příprava transportních tras pro dopravu nadrozměrných a těžkých komponent

SVVNJZ ukládá:

8.1 Pokračovat v přípravě opatření k vyvedení výkonu z NJZ a přípravě opatření na dopravních trasách pro transport nadrozměrných a těžkých komponent.

8.2 Pravidelně informovat o postupu těchto činností.

Z: VZ

T: trvale

#### 9. Licenční a povolovací proces NJZ

SVVNJZ bere na vědomí informace o rizicích povolovacích procesů a souvislostech s rekodifikací stavebního zákona.

SVVNJZ ukládá:

9.1 Komplexně analyzovat s investorem stávající problémy, zpracovat zprávu s konkrétními návrhy a postupem pro odstranění rizik stávajícího stavu. Zprávu předložit SVVNJZ.

Z: MMR

T: příští jednání SVVNJZ

9.2 V rámci rekodifikace stavebního práva zohlednit specifika NJZ.

Z: MMR S:MPO a investor ČEZ

T: předložit zprávu na příštím jednání SVVNJZ

9.3 Prověřit realizaci vytvoření speciálního zákona o výstavbě NJZ.

Z: MPO S: MMR a investor ČEZ

T: předložit zprávu na příštím jednání SVVNJZ